

临夏惠康医院建设项目 竣工环境保护验收意见

2020年10月16日临夏惠康医院组织召开了《临夏惠康医院建设项目》竣工环境保护验收会并成立了验收组。验收组由建设单位—临夏惠康医院、验收报告编制单位—临夏惠康医院，验收检测单位—甘肃华辰检测技术有限公司以及特邀3名专家组成。

会前参会代表进行现场踏勘，验收组听取了建设单位对该项目环保“三同时”制度的执行情况、甘肃蓝曦环保科技有限公司对该项目的环境保护验收调查、检测情况的汇报，验收组成员对环境保护“三同时”制度执行情况进行了现场检查，审阅了有关技术文件，经认真讨论，形成以下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

临夏惠康医院位于临夏县尹集镇尹集村，共设置床位35张，日均接诊人数15人。占地面积为200m²，总建筑面积960m²，医院设有预防保健科、内科、妇产科、儿科、医学检验科、中医科、医学影像科等科室，本项目不进行手术治疗和传染病门诊，所设置科室仅提供诊断、开药、输液等初步治疗。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年11月，甘肃蓝曦环保科技有限公司编制完成了《临夏玛利亚妇科医院建设项目环境影响报告表》，并报临夏回族自治州生态环境局审批；

2019年12月4日，临夏州生态环境局下发了《关于对临夏玛利亚妇科医院建设项目环境影响报告表的批复》（临州环审发[2019]33号），同意项目的建设。

（三）投资情况

本项目实际调查可知，项目实际环保投资 13.5 万元，总投资实际为 200 万元，占总投资的 6.75%。

（四）验收范围

本次验收范围为医院内对应的环保设施验收，包括废气治理设施、废水收集设施、固废合理处置措施及噪声防治措施等。

二、工程变动情况

据现场调查，建设项目环评阶段与验收阶段主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、总平面布置均与环评阶段一致，未发生变化；项目位置、规模、工艺流程未发生变化，因此项目未变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

特殊废水预处理+化粪池+二氧化氯消毒池消毒后通过污水管网排至临夏县城市生活污水处理厂处理。

（二）废气

医疗废气主要为药物及试剂气味产生的医疗废气，污水处理设施废气、试剂废气及发电机尾气等，试剂废气等医疗废气产生点分散且产生量小，建设单位在药剂房内安装机械通风装置进行处置，试剂废气环境影响较小，污水处理设施设置为密闭地埋式污水处理站，加强管理及时检修，对周围环境影响较小。

（三）噪声

项目噪声源主要为主要为医疗设备和风机噪声，项目通过基础减震，产噪设备放置在室内的方式来降低对环境的影响。

（四）固体废物

项目运营期间产生的生活垃圾集中收集由环卫部门运至当地生活垃圾填埋场处置；产生的医疗垃圾收集于医废暂存间暂存，定时清理并委托临夏州医疗废物集中处置中心处置。